



Jelenia Góra, dn. 22.12.2022 r.

OR.0003.16.2022



Sz. P.
Edyta Bielecka
Mirosław Górecki
Bogdan Kamiński
Anna Koniecznyńska
Grzegorz Rybarczyk
Dariusz Śliwiński
Anna Zębik

Radni Rady
Powiatu Karkonoskiego

W odpowiedzi na Państwa interpelację z dnia 24.11.2022 roku w sprawie udzielenia szczegółowych informacji o przyczynach dokonania zmniejszeń planowanych na 2022 rok zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu w 2022 r. uprzejmie informuję, że Zarząd Powiatu podjął szereg czynności w celu zrealizowania planowanych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2022. W związku z wielowątkową strukturą zadań inwestycyjnych, przedstawiam wyjaśnienia w zakresie poszczególnych działów:

I. Drogi publiczne powiatowe:

1. *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín*

Zadanie jest w trakcie realizacji. Uzyskano promesę na dofinansowanie z budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Wystąpiono do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych z uwagi na trudne warunki terenowe projektowanego odcinka przebudowywanej drogi. Jednocześnie wniosek o ZRID został złożony i trwa procedura administracyjna. Ponadto planowane jest przeprowadzenie inwestycji wspólnie z Gminą Jeżów Sudecki w ramach jednego postępowania przetargowego.

2. *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465*

Dokumentacja została wykonana. Uzyskano promesę na dofinansowanie z budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Przetarg na roboty budowlane

został ogłoszony. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi na początku przyszłego roku, zadanie zaplanowane jest do wykonania w roku 2023.

3. *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: „Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcin, gmina Jeżów Sudecki*

Dokumentacja jest w trakcie opracowania. Trwa proces uzyskania wszystkich decyzji i uzgodnień, w tym decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego oraz uzgodnień przebudowy sieci.

4. *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie*

Dokumentacja jest w trakcie opracowania. Trwa proces uzyskania wszystkich decyzji i uzgodnień, w tym decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego oraz uzgodnień przebudowy sieci.

5. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)*

Zadanie wykonane.

6. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych, w tym wyniesionych progów)*

Zadanie planowane jest w kilkunastu lokalizacjach, zakres sukcesywnie jest rozszerzany zgodnie z zaleceniami Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Opracowana jest część dokumentacji, pozostała dokumentacja będzie opracowana w I kwartale 2023 r. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2023 r.

7. *Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772" (z podziałem na etapy)*

Zadanie wykonane.

8. *Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 Etap I*

W związku z wydanym postanowieniem Wójta Gminy Janowice Wielkie należy opracować raport oddziaływania na środowisko. Zakres opracowania zostanie ustalony po decyzji w sprawie zmiany zakresu etapów II i III.

9. *Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Karkonoskiego : Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj)*

Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Przetarg został unieważniony ze względu na ofertę przewyższającą możliwości finansowe Powiatu. Środki zabezpieczone w budżecie Powiatu wynosiły 8,5 mln zł, natomiast jedyna oferta na wykonanie zadania w formule zaprojektuj-wybuduj wynosiła 37 mln zł. Planowana jest zmiana zakresu rzeczowego z przebudowy na remont – oczekujemy na decyzję Premiera.

10. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach" (tzw. Polder zalewowy)

Zadanie wykonane.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została zaktualizowana, dostosowana do warunków terenowych. Ze względu na trwające prace związane z przyłączami do działek zlokalizowanych wzdłuż planowanej przebudowy, zadanie zaplanowane zostało do realizacji na 2023 r.

12. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul. Turystyczna, Ściegny

Zadanie wykonane.

13. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zasadnicze roboty mostowe zostały wykonane, ruch drogowy został przywrócony w obu kierunkach zgodnie z pierwotną organizacją ruchu. Trwają prace wykończeniowe. Planowane zakończenie inwestycji zgodnie z zawartą umową jest na 15.01.2023 r.

14. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie

W związku z trwającymi pracami projektowymi, rozpoczęcie przebudowy mostu jest przesunięte do realizacji na 2023 r.

15. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego: remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)

Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Przetarg został unieważniony. Środki zabezpieczone w budżecie Powiatu wynosiły 1,5 mln zł. Najkorzystniejsza oferta wynosi 4,4 mln zł przy kosztorysie inwestorskim na poziomie 4,2 mln zł. Ze względu na dofinansowanie zadania łącznie z przebudową drogi Janowice – Trzcińsko – Karpniki Etap II i III nie było możliwe rozstrzygnięcie tylko remontu mostu. Planowane jest wyłączenie tego zadania ze wspólnego finansowania wraz z przebudową drogi Janowice – Trzcińsk – Karpniki i ponowne, lecz niezależne wystąpienie o dofinansowanie. Oczekujemy na decyzję Premiera.

16. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)

W listopadzie 2022 r. zakończona została inwentaryzacja dróg, która jest niezbędna do opracowania dokumentacji. W związku z tym zadanie zostało zaplanowane na rok 2023.

17. Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)

W związku z brakiem dokumentacji związanej z inwentaryzacją dróg, środki na realizację zadania w roku 2022 zostały ograniczone. Jednocześnie zadanie zostało zaplanowane na rok 2023.

18. Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)

Zadanie rozpoczęte, wieloletnie, planowane zakończenie na rok 2024. Zaktualizowano dokumentację kosztorysowo-projektową, przeprowadzono postępowania przetargowe na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Wyłoniono wykonawcę, koszt inwestycji to 14 mln 391 tys. zł. Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg, stanowiące finalnie 40% wartości inwestycji. Zadanie realizowane jest w porozumieniu z miastem Szklarska Poręba, współfinansującym partnersko po 30% wartości inwestycji.

19. Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465

Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Uzyskano promesę na dofinansowanie z budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Przetarg został ogłoszony. Realizacja zadania zaplanowana została na rok 2023.

20. Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D km 4+320 do 4+405 w Przesiece

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana. W listopadzie 2022 roku zakończona została inwentaryzacja dróg, która jest niezbędna do weryfikacji technicznej opracowanej dokumentacji. Zadanie zaplanowane zostało na rok 2023.

21. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu drogi powiatowej nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach – Zadanie przesunięte zostało na rok 2023.

W listopadzie 2022 r. zakończona została inwentaryzacja dróg, która jest niezbędna do opracowania dokumentacji. Zadanie zaplanowane zostało na rok 2023.

22. *Modernizacja i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu drogi powiatowej nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach – Zadanie przesunięte zostało na rok 2023.*

W związku z brakiem dokumentacji związanej z inwentaryzacją dróg, zadanie zostało zaplanowane na rok 2023.

23. *Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie*

W listopadzie 2022 r. zakończona została inwentaryzacja dróg, która jest niezbędna do opracowania dokumentacji. W związku z tym zadanie zostało zaplanowane na rok 2023.

24. *Przebudowa poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie*

W związku z brakiem dokumentacji związanej z inwentaryzacją dróg, zadanie zostało zaplanowane na rok 2023.

25. *Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na awaryjny remont skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D , km 1+190 do 1-220 wzdłuż potoku Lipka w Janówku*

W listopadzie 2022 r. zakończona została inwentaryzacja dróg, która jest niezbędna do opracowania dokumentacji. W związku z tym zadanie zostało przesunięte na rok 2023.

26. *Remont osuwającej się skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D w km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku Lipka w Janówku*

W związku z brakiem dokumentacji związanej z inwentaryzacją dróg, zadanie zostało zaplanowane na rok 2023.

27. *Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziance*

Zadanie wykonane.

28. *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+752*

Dokonano weryfikacji technicznej posiadanej dokumentacji na remont mostu. Analiza wykazała, że stan obiektu uległ pogorszeniu, a dokumentacja wykonana w roku 2016 uległa dezaktualizacji. W listopadzie 2022 r. zakończono również przeglądy roczne mostów, co będzie stanowić bazę do opracowania nowej dokumentacji. Mając na uwadze powyższy stan, wykonanie dokumentacji zostało zaplanowane na rok 2023.

29. Przebudowa mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252

Brak aktualnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej uniemożliwił prawidłowe wykonanie remontu. W związku z powyższym zadanie przesunięte zostało na rok 2023, niemniej uzależnione jest od wykonania nowej dokumentacji remontu mostu.

30. Przebudowa poboczy utwardzonych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2727D, km 0+000 do 1+050 w Jeżowie Sudeckim

Opracowano inwentaryzację dróg, która umożliwi weryfikację i aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z tym zadanie zostało przesunięte na rok 2023.

31. Przebudowa drogi powiatowej Bukowiec – Krogulec

W listopadzie 2022 r. zakończona została inwentaryzacja dróg, która jest niezbędna do opracowania dokumentacji. W związku z tym zadanie zostało przesunięte na rok 2023.

32. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki -Czernica, etap III w km 1+800 - 2+830

Zadanie wykonane.

33. Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn – Borowice – Sosnówka w km 0+000 do 5+002

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana. Wystąpiono o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i oczekuje na decyzję Ministra.

34. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach

Zadanie wykonane.

35. Wdrożenie systemu informatycznego ewidencji dróg powiatowych w celu poprawy jakości zarządzania zasobami drogowymi

Zadanie zakończone. Wdrożenie systemu ewidencji dróg ma w swoim zakresie między innymi pełną inwentaryzację elementów pasa drogowego wraz z oceną techniczną wszystkich dróg powiatowych Powiatu Karkonoskiego. Zarówno zadania inwestycyjne jak i zadania bieżące zarządcy dróg wymagają prawidłowego planowania, weryfikacji, sprawdzenia pod kątem technicznym. Wprowadzony system ma na celu poprawę jakości zarządzania zasobami drogowymi i umożliwi sprawną realizację zadań zaplanowanych do realizacji w nadchodzących latach.

II. Domy pomocy społecznej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze nie miało planowanych budżecie PCPR na rok 2022 żadnych zadań inwestycyjnych, które miałyby wpływ na realizację budżetu powiatu na 2022 r.

Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich miał zaplanowaną inwestycję na kwotę 99.000, która to została wykonana i rozliczona w listopadzie 2022 r.

Kolejna inwestycja zaplanowana była w budżecie Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce. Inwestycja ta rozpoczęła się w 2021 r. a planowane jej zakończenie miało mieć miejsce 30.09.2022 r. Poniżej przedstawiamy etapy przebiegu inwestycji przekazane przez byłego dyrektora Domu Pomocy Społecznej Pana Jarosława Malec, który był odpowiedzialny za przeprowadzenie tego zadania.

I etap (marzec 2021 r. - sierpień 2021 r.) – przygotowanie dokumentacji projektowej potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu, w tym:

- ✓ usługi geodezyjne,
- ✓ usługi architektoniczne,
- ✓ Inne (ekspertyzy do celów p-poż, ekspertyza geologiczna, mapy do celów projektowych, inwentaryzacje architektoniczne budynków).

Łączne koszty przygotowania dokumentacji 49.742 zł brutto.

II etap (sierpień 2021 r. – czerwiec 2022 r.) – przeprowadzenie postępowań przetargowych

Liczba postępowań	Data ogłoszenia postępowania	Data otwarcia ofert	Wynik postępowania	Oferenci i kwoty oferowane za wykonanie zadania
1.	19.08.2021	06.09.2021	Unieważnione z powodu braku ofert	Brak ofert
2.	23.09.2021	01.10.2021	Unieważnione-kwota ofert przekraczała możliwości finansowe zamawiającego	1) Firma Przemysław Drabik Kamienna Góra, kwota oferty 1.599.000 zł brutto
3.	08.10.2021	29.10.2021	Unieważnione-kwota ofert przekraczała możliwości finansowe zamawiającego	1) Firma Przemysław Drabik Kamienna Góra, kwota oferty 1.599.000 zł brutto 2) Firma „Rokom” Brzeg Dolny, kwota oferty 2.651.000 zł
4.	08.11.2021	24.11.2021	Unieważnione z powodu braku ofert	brak
5.	07.12.2021	28.12.2021	Unieważnione z powodu braku ofert	brak

6.	03.01.2022	21.01.2022	Rozstrzygnięcie: W dniu 15.02.2022 r. Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce otrzymał od Powiatu Karkonoskiego dofinansowanie inwestycji w kwocie 331.288 zł celem zawarcia umowy z wykonawcą (uchwała Nr 242/786/22).	<p>Udzielone zamówienie na rzecz konsorcjum firm „Servermaster” i „Voyal” Jelenia Góra. Kwota 1.199.000 zł</p> <p>1) Wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy. Zamawiający wypowiedział umowę z winy wykonawcy oraz zatrzymał wadium w kwocie 59.500 zł</p> <p>2) Sprawa przekazana przez zamawiającego na drogę prawną celem egzekucji całości kary umownej w kwocie 119.000 zł (10% wartości kontraktu).</p>
7.	12.04.2022	28.04.2022	Unieważnione z powodu braku ofert	brak
8.	10.05.2022	23.06.2022	Negocjacje -tryb udzielenia zamówienia „z wolnej ręki”	Zamówienie udzielone Przedsiębiorstwu Budownictwa Wodnego z Warszawy - kwota wykonania inwestycji 1.199.000 zł brutto

III etap (czerwiec 2022 r. – wrzesień 2022 r.) realizacja podpisanej umowy
Umowa pomiędzy Wykonawcą - Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego z Warszawy, a Zamawiającym - Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce została podpisana w dniu 24.06.2022 r. Termin realizacji zadania wyznaczono na dzień 30.09.2022 r. Inwestycja nie została zrealizowana w wyznaczonym terminie z winy wykonawcy, w związku z czym obecnie naliczane są kary umowne.

III. Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

„Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie” - zadanie w trakcie realizacji:

- inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja I (w dniu 26 października 2021r. Powiat Karkonoski otrzymał dofinansowanie w kwocie 5.000.000,00 zł na realizację przedmiotowej inwestycji);
- w dniu 24 marca 2022r. Dyrektor Centrum Opieki Nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie przekazał Dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych oraz Dyrektorowi Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej opracowany na jego

zlecenie Program Funkcjonalno-Użytkowy (dokumentacja ta została opracowana na przełomie 2021/2022 roku);

- w dniu 29 czerwca 2022r. Projektant przekazał zaktualizowane zestawienie szacunkowych kosztów realizacji inwestycji i skorygowany Program Funkcjonalno-Użytkowy (dostosowany do zapisów z wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych);
- w dniu 29.07.2022r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie” (tryb podstawowy, art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych);
- w trakcie toczącego się postępowania (w terminie składania ofert) trwały intensywne prace mające na celu dopracowanie i uzupełnienie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (m.in. pozyskano zalecenia konserwatorskie od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków);
- w dniu 23 listopada 2022r. przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, z uwagi na to, że oferta z najniższą ceną (16 794 713,92 zł) przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. kwotę 5 882 352,00 zł brutto), a jednocześnie Zamawiający nie był w stanie zwiększyć tej kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
- obecnie prowadzone są prace mające na celu zmianę zakresu wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (rozważana jest możliwość zmniejszenia liczby budynków domu dziecka, które powstaną w ramach zadania);
- przewidywany termin wszczęcia procedury zakupowej (w przypadku wyrażenia zgody przez Prezesa Rady Ministrów na zmianę zakresu inwestycji oraz przywrócenie promesy wstępnej): luty/marzec 2023r.

IV. Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

„Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków” - zadanie w trakcie realizacji:

- inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja II (w dniu 30 maja 2022r. Powiat Karkonoski otrzymał dofinansowanie w kwocie 1.450.000,00 zł na realizację przedmiotowej inwestycji);
- w dniu 5 lipca 2022r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przekazał Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze dokumentację projektowo-techniczną inwestycji (dokumentacja ta została opracowana w 2021 roku przez DPS w Janowicach Wielkich);
- uchwałą nr XLVI/311/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 21 lipca 2022r. w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2022 rok, wprowadzono do budżetu powiatu środki na realizację inwestycji (w kwocie adekwatnej do otrzymanego dofinansowania oraz wkładu własnego);
- w dniu 12 września 2022r. została podpisana umowa na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót budowlanych (Wykonawca - projektant dokumentacji projektowej, wyłoniony został w efekcie przeprowadzonych negocjacji

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto);

- w dniu 19 września 2022r. Projektant przekazał zaktualizowany kosztorys inwestorski i przedmiar robót budowlanych;
- w dniu 17.10.2022r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków” (tryb podstawowy, art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych);
- w dniu 3 listopada 2022r. Wydział Ochrony Środowiska zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu Karkonoskiego o możliwość wprowadzenia zmian zakresu inwestycji dotyczących rozszerzenia prac remontowych o kolektor oraz elementy kanalizacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, który to wniosek został pozytywnie rozpatrzony;
- w dniu 3 listopada 2022r. w uwagi na okoliczności powodujące konieczność dokonania zmian zakresu inwestycji w istotnym stopniu zmieniających opis przedmiotu zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym w dokumentacji postępowania, oraz z uwagi na konieczność dokonania uzgodnień z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków i projektantem dokumentacji – zgodnie z zapisem art. 256 ustawy Pzp – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione (Zamawiający może unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione);
- obecnie prowadzone są prace mające na celu zmianę dokumentacji projektowej poprzez rozszerzenie zakresu inwestycji (trwają rozmowy z Projektantem oraz konsultacje z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków), zmieniony zostanie również zakres wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;
- przewidywany termin otrzymania zaktualizowanej dokumentacji projektowej: styczeń 2023r.;
- przewidywany termin wszczęcia procedury zakupowej: styczeń/luty 2023r.

Z poważaniem

STAROSTA
Krzysztof Wisniewski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Powiatu
3. a/a