

**UCHWAŁA NR 406/1381/23**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 13 grudnia 2023 r.

**w sprawie akceptacji treści Aneksu nr 4 do umowy na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Akceptuje się projekt Aneksu Nr 4 do Umowy Nr 150/2021 zawartej w dniu 21 grudnia 2021 r. z Panem Dariuszem Ancygierem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier z siedzibą: ul. Geodezyjna 19, 67-200 Głogów, w sprawie realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”.

**§ 2.** Upoważnia się Starostę Karkonoskiego i Wicestarostę Karkonoskiego do podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

**Krzysztof Wiśniewski**

**Mirosław Górecki**

Członek Zarządu Powiatu

**Artur Smolarek**

Załącznik do uchwały Nr 406/1381/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 13 grudnia 2023 r.

**Aneks Nr 4  
do Umowy Nr 150/2021  
z dnia 21 grudnia 2021 r.**

zawarty w dniu ..... 2023 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Karkonoskim z siedzibą władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

1. .... – .....

2. .... – .....,

przy kontrasygnacie ..... – .....,

a Panem Dariuszem Ancygierem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier z siedzibą: ul. Geodezyjna 19, 67-200 Głogów, posiadającym NIP 6932043815, REGON 361977353, zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

Dariusza Ancygiera – Właściciela.

Strony wspólnie ustalają:

**§ 1**

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w Umowie Nr 150/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy – 785 dni od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem ust. 2.”.

**§ 2**

W pozostałym zakresie Umowa Nr 150/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. nie ulega zmianie.

**§ 3**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 03 listopada 2023 r.

**§ 4**

Aneks sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

## UZASADNIENIE

W Umowie Nr 150/2021 zawartej w dniu 21 grudnia 2021 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” – w § 12 ust. 2 pkt 2 lit. c przewidziana została możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy – jeżeli wynika to z okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia w ustalonym terminie, w przypadku niezależnego od wykonawcy przedłużania się procedur związanych z uzgadnianiem warunków przebudowy skrzyżowania lub zabezpieczeń z właścicielami działek, sieci, urządzeń lub obiektów – w przypadku zachodzenia kolizji z istniejącą infrastrukturą – albo z organami lub podmiotami wydającymi w tym zakresie opinie, decyzje, postanowienia lub uwarunkowania. Ponadto w § 12 ust. 13 wspomnianej umowy wskazano, iż wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy.

Zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą Pzp, dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: określają rodzaj i zakres zmian, określają warunki wprowadzenia zmian oraz nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.272.1.17.2021 Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmian m.in. w odniesieniu do terminu realizacji przedmiotu umowy zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w specyfikacji warunków zamówienia (w tym w załączniku nr 4 do specyfikacji, tj. projekcie umowy), określając w tych dokumentach zakres zmian oraz zasady ich wprowadzania.

Ustalając możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w dokumentach zamówienia, jak również w zawartej Umowie Nr 150/2021 z dnia 21.12.2021 r., wskazane zostało, że zmiana tego rodzaju może zostać wprowadzona do umowy na podstawie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie potrzeby lub konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzonego przez stronę występującą o dokonanie zmiany w umowie. Dodatkowo zastrzeżono, że do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające zasadność dokonania zmiany, o ile takie dokumenty występują. Wniosek taki wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę.

W dniu 26 października 2023 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy dokumentacji projektowej – Pana Dariusza Ancygiera, prowadzącego Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier z siedzibą w Głogowie, w sprawie wprowadzenia zmiany w Umowie Nr 150/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 20 marca 2024 r. – w związku z opóźnieniem w realizacji prac projektowych z winy nie leżącej po stronie Wykonawcy. W ww. wniosku Wykonawca

wskazał jako powód przedłużenia terminu realizacji umowy opóźnienie związane z uzyskaniem decyzji pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z informacją podaną przez Wykonawcę – wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne został złożony w dniu 15 czerwca 2023 r., zaś decyzja została wydana w dniu 26 października 2023 r.

Wniosek Wykonawcy, o którym mowa powyżej, został w dniu 26 października 2023 r. oraz w dniu 22 listopada 2023 r. pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych wm., nadzorującego realizację przedmiotowej umowy. W wydanej w dniu 22 listopada 2023 r. opinii wskazane zostało, że wniosek o uzgodnienie złożony przez Wykonawcę do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie powinien zostać rozpatrzony w terminie ustawowym 30 dni, a rzeczywisty proces uzyskania decyzji wodnoprawnej trwał 4 miesiące.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 14 lutego 2023 r., tj. o 103 dni, w trakcie których przedmiot umowy nie mógł być wykonywany na podstawie przesłanki określonej w § 12 ust. 2 pkt 2 lit. c Umowy Nr 150/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Termin 103 dni, liczony jest od dnia następnego po dniu 15 lipca 2023 r. (w którym upłynął 30-dniowy termin na wydanie decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lwówku Śląskim) i kończy się z dniem 26 października 2023 r. (w którym przedłożony przez Wykonawcę projekt uzyskał decyzję pozwolenie wodnoprawne).

Zgodnie z § 12 ust. 7 ww. umowy, przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy może nastąpić o określoną ilość dni, która będzie zgodna z ilością dni, w czasie których przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany na podstawie przesłanek określonych w § 12 ust. 2 pkt 2 tej umowy.

Biorąc pod uwagę, że przedmiotowa umowa (zmieniana poprzednimi aneksami) zawarta została do dnia 3 listopada 2023 r. – rekompensując 103-dniowy okres, w trakcie którego Wykonawca oczekiwał na wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne – termin realizacji przedmiotu umowy winien zostać przedłużony o 103 dni, tj. do dnia 14 lutego 2023 r.

Zawarcie aneksu do ww. umowy – w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – jest zasadne i nie narusza przepisów tej ustawy, ponieważ wprowadzana zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określały zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.